

**JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO VIGENCIA EXPIRADA 2022 CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025  
CONTRATO FAZNI-GGC-656-20**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                                | GGC No. 656 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FONDO</b>                                   | FAZNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EMPRESA</b>                                 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -DISPAC S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO</b>                                  | Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO”. |
| <b>Fecha Acta de Inicio</b>                    | 16 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Plazo de ejecución Etapa previa</b>         | 7 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plazo de ejecución Etapa de instalación</b> | 15 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Plazo de ejecución Etapa de AOM</b>         | 120 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor Contrato</b>                          | \$25.921.843.189,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vigencia FAZNI 2020</b>                     | \$7.764.457.053,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vigencia FAZNI 2021</b>                     | \$6.872.517.336,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vigencia FAZNI 2022</b>                     | \$11.284.868.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pago Anticipado</b>                         | \$7.764.457.053,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ENTIDAD ENCARGO FIDUCIARIO</b>              | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1. ALCANCE DEL OBJETO DEL INFORME

El informe tiene como alcance:

- Conceptuar sobre la necesidad de asignar recursos a través del CAFAZNI al Contrato FAZNI 656-20.

## 2. INFORME DE SUPERVISIÓN.

A continuación, se relaciona el estado de ejecución del contrato:

### 2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)  
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321  
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180  
[www.minenergia.gov.co](http://www.minenergia.gov.co)

Página 1 de 6



**JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO VIGENCIA EXPIRADA 2022 CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025  
CONTRATO FAZNI-GGC-656-20**

| <b>DISPOSICIÓN modificada</b>             | <b>Disposición inicial</b>                                                                                                                | <b>Otrosí No. 1</b>                                                                                                   | <b>Otrosi No. 2</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Segunda – Plazo del contrato.</i>      | <i>El plazo de ejecución del contrato GGC No. 656 de 2020 Lote 7 es hasta el veinticinco de abril de 2021</i>                             | <i>PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC No. 631 de 2020 Lote 03 hasta el quince (15) de abril de 2023</i> | NA                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Vigésima sexta. Lugar de ejecución</i> | <i>ALTO BAUDÓ, , BAJO BAUDÓ, CANTÓN DE SAN PABLO, EL LITORAL DEL SAN JUAN, CARMEN DEL DARIEN y RIOSUCIO, en el Departamento del Chocó</i> | NA                                                                                                                    | <i>a ejecución del proyecto será en municipios “Alto Baudó, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, El Litoral de San Juan, Riosucio y Atrato para efectos administrativos en la Sede del MINISTERIO de Minas y Energía, Calle 43 No. 57-31 Bogotá</i> |

| <b>DISPOSICIÓN modificada</b>             | <b>Disposición inicial</b>                                                                                                                                   | <b>Otrosí No. 3</b>                                                                                                                                   | <b>Otrosi No. 4</b> | <b>Otrosi No. 5</b>                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vigésima sexta. Lugar de ejecución</i> | <i>ALTO BAUDÓ, , BAJO BAUDÓ, CANTÓN DE SAN PABLO, EL LITORAL DEL SAN JUAN, CARMEN DEL DARIEN y RIOSUCIO, CARMEN DEL DARIEN en el Departamento del Chocó.</i> | <i>ALTO BAUDÓ, MEDIO BAUDO, BAJO BAUDÓ, CANTÓN DE SAN PABLO, EL LITORAL DEL SAN JUAN, CARMEN DEL DARIEN y RIOSUCIO, en el Departamento del Chocó.</i> | NA                  | <i>ALTO BAUDÓ, , BAJO BAUDÓ, CANTÓN DE SAN PABLO, EL LITORAL DEL SAN JUAN, CARMEN DEL DARIEN y RIOSUCIO, CARMEN DEL DARIEN en el Departamento del Chocó.</i> |
| <i>Segunda – Plazo del contrato.</i>      | <i>El plazo de la etapa instalacion del contrato GGC No. 656 de 2020 Lote 7</i>                                                                              | NA                                                                                                                                                    | NA                  | <i>PRORROGAR el plazo de la etapa previa del contrato GGC No. 656 de 2020 Lote 07 hasta el 9 de mayo de 2023.</i>                                            |

**JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO VIGENCIA EXPIRADA 2022 CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025**  
**CONTRATO FAZNI-GGC-656-20**

## 2.2 Pólizas.

Póliza expedida por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

| No. POLIZA | AMPARO                                                                          | VALOR ASEGURADO     | VIGENCIAS    |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |                                                                                 |                     | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 13729      | Responsabilidad civil extracontractual (Endoso 6)                               | \$ 1.296.092.159,50 | 31/12/2020   | 05/02/2023  |
| 43618      | Cumplimiento del Contrato (Endoso 7)                                            | \$5.184.368.637,80  | 31/12/2020   | 05/02/2024  |
| 43618      | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales (Endoso 7) | \$1.296.092.159,45  | 31/12/2020   | 05/02/2026  |
| 43618      | Pago anticipado (Endoso 7)                                                      | \$9.482.586.387,00  | 31/12/2020   | 05/02/2024  |

## 2.3 Desembolsos

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, los recursos del contrato están distribuidos así:

**Tabla 1. Balance financiero del contrato FAZNI GGC 656 de 2020**

| VIGENCIA              | VALOR                      | VALOR DESEMBOLSADO          | VALOR POR DESEMBOLSAR       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2020                  | \$7.764.457.053,00         | \$7.764.457.053,00          | \$0                         |
| 2021                  | \$6.872.517.336,00         | \$ 3.436.258.668,00         | \$3.436.258.668,00          |
| 2022                  | \$11.284.868.800,00        | \$0                         | \$11.284.868.800,00         |
| <b>TOTAL CONTRATO</b> | <b>\$25.921.843.189,00</b> | <b>\$ 11.200.715.721,00</b> | <b>\$ 14.721.126.668,00</b> |

A la fecha se ha efectuado por parte del Ministerio de Minas y Energía el desembolso del 43.2% del valor del contrato, correspondiente a la suma de \$ 11.200.715.721.

## 2.4 Ejecución del Contrato

Actualmente el contrato FAZNI GGC 656 de 2020 se encuentra en su etapa de AOM, cuenta con avance construido del 100% de las SSFV.

**JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO VIGENCIA EXPIRADA 2022 CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025  
CONTRATO FAZNI-GGC-656-20**

**PORCENTAJE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA:**

Atendiendo lo anterior, se relaciona el avance de las actividades de conformidad con lo reportado por DISPAC:

**Tabla 2. Avance de las actividades del contrato FAZNI GGC 656 de 2020**

| Item                  | Actividad                                                                                                                                                            | Avance |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Etapas previas</b> |                                                                                                                                                                      |        |
| 1                     | Suscripción del Encargo Fiduciario. <b>(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)</b>                                                                         | 100%   |
| 2                     | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)                                                                                     | 100%   |
| 3                     | Realización de socialización y capacitación de usuarios.                                                                                                             | 100%   |
| 4                     | Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).                 | 100%   |
| 4.1                   | Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.                                                                                                             | 100%   |
| 4.2                   | Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.                                                                                                             | 100%   |
| 4.3                   | Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.                                                                                                            | 100%   |
| 5                     | Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias                                                                                          | 100%   |
| 6                     | Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.                                                 | N/A    |
| 7                     | Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).   | N/A    |
| 8                     | Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares | 100%   |
| 9                     | Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.     | 100%   |
| 10                    | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro                                                                                              | 100%   |
| 11                    | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.                                                                                                       | 100%   |
| 12                    | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.                                                                                                                        | 100%   |
| 13                    | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio                                                                       | 100%   |
| 14                    | Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio                                                                                                            | 100%   |
| 15                    | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.                                                         | 100%   |
| 16                    | Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa                                                                                                            | 100%   |

**JUSTIFICACIÓN PARA EL PAGO VIGENCIA EXPIRADA 2022 CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025  
CONTRATO FAZNI-GGC-656-20**

| Etapa Instalación |                                                              |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. | 100% |
| 1.1               | Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos    | 100% |
| 1.2               | Trámite de exención de IVA                                   | 100% |
| 1.3               | Ensamblajes                                                  | 100% |
| 1.4               | Transporte                                                   | 100% |
| 1.5               | Instalación                                                  | 100% |
| 1.6               | Pruebas y puesta en servicio                                 | 100% |
| 1.7               | Capacitaciones a usuarios                                    | 100% |
| 2                 | Acta de recibo de Instalación– Interventoría                 | 100% |
| 3                 | Acta de terminación de instalación                           | 80%  |

### **3. CONCLUSIÓN**

El Contrato FAZNI GGC 656 de 2020, tuvo varias modificaciones contractuales materializadas en prórrogas, las cuales hicieron que el tiempo de ejecución del contrato se extendiera en el tiempo provocando así la expiración de los recursos, así:

- Otrosí 4 del 9 de agosto de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de instalación del Contrato hasta el 9 de abril de 2023, dadas las siguientes circunstancias: “(...)el fabricante manifiesta un retraso en la fabricación derivada de las pruebas realizadas por el Gobierno Chino en la ciudad de Shenzhen del 14 al 20 de marzo, situación por la que se extendería la entrega de los equipos (baterías, inversos y controladores) hasta el 30 de abril de 2022, tal como se puede observar en el Anexo 1 de esta comunicación. Por lo tanto, se contabiliza un retraso de 44 días de acuerdo con lo informado por el fabricante, sin embargo, se encuentra que los equipos que llegaron al país fueron efectivamente embarcados el 26 de abril de 2022 (ver Anexo 2. CMA CGM Missouri\_Container Detail OMHAZE1MA), por lo que los días efectivamente sustentados son en realidad 40 días calendario.

Para el caso de escasez de contenedores, el Contratista informa inconvenientes en el embarque de las baterías informando que hasta el 21 de mayo de 2022 pudieron ser dispuestas para el envío a Colombia, situación que se confirma en la página oficial de la naviera que se realizó el 20 de mayo de 2022 (ver Anexo 4), por lo que si los equipos estaban listos antes del 26 de abril, se informa que solo hasta el 20 de mayo inició su viaje hacia Colombia, acumulando 23 días adicionales de eventos de fuerza mayor causados por escasez en los contenedores.

En resumen, se tiene un total de 63 días calendario que se encuentran debidamente soportados; no obstante, quedaría a disposición de la Entidad la evaluación de si acepta o no la recomendación de la interventoría (...)

-Otro sí 5 del 9 de diciembre de 2022, el cual prorrogó el plazo de ejecución de la etapa de instalación del Contrato hasta el 9 de mayo de 2023, dadas las siguientes circunstancias: *“(…)debido a las problemáticas de seguridad en la zona, transporte y adquisición de equipos, pandemia Covid-19 y validación de usuarios por parte del IPSE, no se logró cumplir a cabalidad con los tiempos estipulados en el cronograma acordado al momento de la suscripción del contrato (…). Por último, debido a las problemáticas de orden público presentadas durante los meses de septiembre y octubre de 2022, DISPAC S.A. remite a este Ministerio comunicación con No. 20226000014541 (Anexo 5) del día 20 de octubre de 2022, en la cual solicita 30 días adicionales a la etapa de instalación, los cuales avala la interventoría del contrato por medio del oficio 1-2022-044716 de 9 de noviembre de 2022 (…)”*

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, el contrato de FAZNI GGC 656-20 presentó varias prorrogas, principalmente por problemas de orden público en la zona de influencia del proyecto, lo cual provocó que el plazo de ejecución del contrato se ampliara hasta el 9 de mayo de 2023, además, para esa fecha aún no se certificaba el avance de las obras por parte de la firma interventora, situación que no permitió realizar los pagos correspondientes, así las cosas, durante la vigencia 2023 ya que no fue posible dar cumplimiento al hito establecido para los pagos según contrato, lo cual conllevó a la expiración de esos recursos.

A la fecha Dispac ha reportado la validación del 100% de las instalaciones por parte de la nueva interventoría contratada, en el momento se está revisando la documentación correspondiente para la suscripción de las actas de recibo y entrega de inventarios y de terminación de la etapa de instalación.

#### **4. RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN**

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se recomienda solicitar al comité CAFAZNI aprobar la suma de \$ 914.721.127.468 por concepto de vigencia expirada para el Contrato FAZNI GGC 656 L7 teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron la expiración de los recursos se han superado y que a la fecha DISPAC ha dado cumplimiento los hitos de pago contractuales.