

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 428 DE 2020- LOTE 4
 Dirección de Energía Eléctrica
 28-05-2025

CONTRATO	GGC 428 DE 2020- LOTE 4-
FONDO	FAZNI
EMPRESA	CONSORCIO PROISES
OBJETO	Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. Del Lote 4: "2019-FAZNI-419-VARIOS-TOLIMA
Fecha Acta de Inicio	30 de octubre de 2020
Plazo de ejecución Etapa previa*	07-08-2021
Plazo de ejecución Etapa de instalación*	28-05-2024
Valor Contrato	\$ 861.400.661
Vigencia FAZNI 2020	\$ 344.560.264
Vigencia FAZNI 2021	\$ 258.420.198
Vigencia FAZNI 2022	\$ 258.420.199

1. ALCANCE DEL OBJETO DEL INFORME

El informe tiene como alcance:

- Informar sobre el estado del contrato de interventoría FAZNI GGC 428 L4 de 2020 suscrito con CONSORCIO PROISES.

2. INFORME DE SUPERVISIÓN.

A continuación, se relaciona el estado de ejecución del contrato:

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 428 DE 2020- LOTE 4
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

- Mediante Otrosí No. 1 del 31 de agosto de 2020, se modificó la Clausula Novena del Contrato.
- Mediante Otrosí No. 2 del 1 de diciembre de 2021, se modificó la forma de pago al Encargo Fiduciario.
- Mediante Otrosí No. 3 del 21 de diciembre de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 17 de mayo de 2023.
- Mediante Otrosí No. 4 del 16 de mayo de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de septiembre de 2023.
- Mediante Otrosí No. 5 del 15 de septiembre de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por 75 días calendario.
- Mediante Otrosí No. 6 del 30 de noviembre de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero de 2024.
- Mediante Otrosí No. 7 del 28 de febrero de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de mayo de 2024.

2.2 Pólizas.

Póliza de cumplimiento del contrato expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. BQ-100031491, con un valor asegurado de \$ 149.799.104, cuya cobertura va hasta el 17/07/2025.

2.3 Desembolsos

De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUJECCIÓN DE LOS PAGOS, y “CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO AL ENCARGO FIDUCIARIO los recursos del contrato están distribuidos así:

Tabla 1. Balance financiero del contrato FAZNI GGC 428 de 2020 Lote 04

VIGENCIAS	APORTE FAZNI	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
2020	\$ 344.560.264	\$ 344.560.264	\$0
2021	\$ 258.420.198	\$ 344.560.264	\$0
2022	\$ 258.420.199	\$86.140.067	\$ 172.280.132,00
TOTAL CONTRATO	\$861.400.661	\$689.120.529	\$ 172.280.132,00

A la fecha se ha efectuado el pago correspondiente al cuarenta por ciento (80%) del valor del contrato, equivalente a la suma de **\$689.120.529**.

Página 2 de 5

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 428 DE 2020- LOTE 4
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

2.4 Ejecución del Contrato

La ejecución del contrato terminó el 28 de mayo de 2024 y se suscribió el acta de recibo y entrega de inventarios el 9 de mayo de 2024, por otra parte, el informe final de interventoría fue aprobado el 13 de noviembre de 2024, toda vez que, para este informe se realizaron observaciones en diferentes oportunidades las cuales fueron finalmente atendidas en su totalidad por la firma interventora el 31 de octubre de 2024

A la fecha se encuentra pendiente la suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, la cual está pendiente del envío por parte de la interventoría ya que se ha indicado que Dispac tiene un pago pendiente a un contratista.

3. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del contrato FAZNI GGC 808 2019 (anexo 2 del contrato).

Atendiendo lo anterior, se relaciona el avance de las actividades de la etapa previa y de la etapa de instalación:

Tabla 2. Avance de las actividades del contrato FAZNI GGC 740 de 2019

Item	Actividad	Avance
Etapla previa		
1	Suscripción del Encargo Fiduciario. (plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	100%
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	100%
3	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	100%
4	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	100%
4.1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	100%
4.2	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	100%
4.3	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	90%
5	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	100%
6	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	N/A
7	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 428 DE 2020- LOTE 4
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

8	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	100%
9	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	100%
10	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	100%
11	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	100%
12	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	100%
13	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	100%
14	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	100%
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	100%
16	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	100%
Etapa Instalación		
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	100%
1.1	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	100%
1.2	Trámite de exención de IVA	100%
1.3	Ensamblajes	100%
1.4	Transporte	100%
1.5	Instalación	100%
1.6	Pruebas y puesta en servicio	100%
1.7	Capacitaciones a usuarios	100%
2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	100%
3	Acta de terminación de instalación	80%

4. CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, el contrato de interventoría presentó varias prorrogas, lo cual provocó que el plazo de ejecución del contrato se ampliara hasta el 28 de mayo de 2024, además, para esa fecha aún no se aprobaba el informe final de la interventoría, así las cosas, durante la vigencia 2023 no fue posible dar cumplimiento al hito establecido para el último pago según contrato, lo cual conllevó a la expiración de esos recursos.

El informe final de interventoría fue aprobado el 13 de noviembre de 2024, toda vez que, para este informe se realizaron observaciones en diferentes oportunidades las

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 428 DE 2020- LOTE 4
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

cuales fueron finalmente atendidas en su totalidad por la firma interventora el 31 de octubre de 2024.

5. RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se recomienda solicitar al comité CAFAZNI aprobar la suma de \$ 172.280.132,00 por concepto de vigencia expirada para el Contrato FAZNI GGC 428 L4 teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron la expiración de los recursos se han superado y que a la fecha la firma interventora CONSORCIO PROISES ha dado cumplimiento a los hitos de pago contractuales.