

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 433 DE 2020
 Dirección de Energía Eléctrica
 28-05-2025

CONTRATO	GGC-658-2020
FONDO	FAZNI
EMPRESA	CONSORCIO INTERVENTORÍA FAZNI PI
OBJETO	Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos Del Lote No. 2
ALCANCE	El alcance es particular para cada uno de los proyectos así: CONTRATO GGC-645-2020: PROYECTO 2020-FAZNI-425-MILAN-CAQUETA: Diseño de la solución de energía eléctrica para vivienda individual con fuentes no convencionales de energía renovables FNCER, ubicadas en el resguardo indígena San Luis del municipio de Milán departamento del Caquetá. CONTRATO GGC-642-2020: PROYECTO 2020-FAZNI-444-MILAN-CAQUETA: Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos individuales (SSFVI) para generar electricidad para usuarios rurales dispersos en las zonas no interconectadas (ZNI) del municipio departamento del Caquetá CONTRATO GGC-646-2020: PROYECTO 2020-FAZNI-430-SAN JOSÉ DEL FRAGUA-CAQUETA: Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos individuales (SSFVI) para generar electricidad para usuarios rurales dispersos en las zonas no interconectadas (ZNI) del municipio de San José de la Fragua departamento del Caquetá CONTRATO GGC-651-2020: PROYECTO 2020-FAZNI-443-SOLANO-CAQUETA Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía sostenibles consistentes en sistemas solares

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 433 DE 2020
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

	fotovoltaicos individuales (SSFVI) para generar electricidad para usuarios rurales dispersos en las zonas no interconectadas (ZNI) del municipio de Solano 2020 departamento del Caquetá.
Fecha Acta de Inicio	31 de marzo de 2021
Fecha de finalización	12 de octubre de 2024
Valor Total del Contrato	\$1.114.103.643,00
Vigencia FAZNI 2020	\$ 378.795.238,62
Vigencia FAZNI 2021	\$ 367.406.623,60
Vigencia FAZNI 2022	\$ 367.901.780,78

1. ALCANCE DEL OBJETO DEL INFORME

El informe tiene como alcance:

- Informar sobre el estado del contrato de interventoría FAZNI GGC 658 L2 de 2020 suscrito con CONSORCIO INTERVENTORÍA FAZNI PI.

2. INFORME DE SUPERVISIÓN.

El presente contrato de interventoría realiza sus actividades sobre los siguientes cuatro proyectos:

PROYECTO BFAZNI	CONTRATO FAZNI	EJECUTOR
2020-FAZNI-425-MILAN-CAQUETA	GGC-645-2020	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.
2020-FAZNI-444-MILAN-CAQUETA	GGC-642-2020	DISPAC S.A. E.S. P
2020-FAZNI-430-SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA	GGC-646-2020	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.
2020-FAZNI-443-SOLANO-CAQUETA	GGC-651-2020	GENSA S.A. E.S.P.

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona el estado de ejecución del contrato:

Otrosí 1 del 27 de julio de 2022: Prorrogar el plazo de ejecución en ciento veinte (120) días, modificando la cláusula octava del contrato GGC No. 658 de 2020 Lote 2 con fecha de terminación 31 de diciembre de 2022.

Otrosí 2 del 23 de diciembre de 2022 Modificar la CLAUSULA DECIMA – FORMA DE PAGO Literales b y c

Otrosí 3 del 30 de diciembre de 2023: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC No. 658 de 2020 Lote 2, hasta el 18 de junio de 2023.

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 433 DE 2020
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

Otrosí 4 del 16 de junio de 2023: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC No. 658 de 2020 Lote 2, hasta el 25 de octubre de 2023. MODIFICAR la cláusula DÉCIMA del contrato FORMA DE PAGO Literales d, e, f

Otrosí 5 del 17 de octubre de 2023: MODIFICAR la cláusula DÉCIMA del contrato FORMA DE PAGO Literales d, e, f

Otrosí 6 del 25 de octubre de 2023: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC-658-2020 Lote 2, hasta el 1 de enero de 2024.

Otrosí 7 del 29 de diciembre de 2023 PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC No. 658 de 2020 Lote 2, hasta el 16 de marzo de 2024

Otrosí 8 del 15 de marzo de 2024 PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato FAZNI GGC 658 de 2020 Lote 2, hasta el 30 de mayo de 2024

Otrosí 9 del 30 de mayo de 2024 PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato FAZNI GGC 658 de 2020 Lote 2, hasta el 14 de julio de 2024

Otrosí 10 del 12 de julio de 2024 PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato FAZNI GGC 658 de 2020 Lote 2, hasta el 12 de octubre de 2024

2.2 Pólizas.

Póliza de cumplimiento del contrato FAZNI GGC 658 de 2020 expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. BQ-100036309, con cobertura hasta el 30 de noviembre de 2026.

2.3 Desembolsos

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, a continuación, se relaciona el balance financiero del contrato:

Tabla 1. Balance financiero del contrato FAZNI GGC 658 de 2020

VIGENCIAS	APORTE FAZNI	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
2020	\$ 378.795.238,62	\$378,795,238.62	\$0,00
2021	\$ 367.406.623,60	\$367.406.623,60	\$0,00
2022	\$ 367.901.780,78	\$140.136.713,30	\$227.765.067,48
TOTAL CONTRATO	\$1.114.103.643,00	\$886.338.575,52	\$227.765.067,48

INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 433 DE 2020
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025

2.4 Ejecución del Contrato

Los contratos a los que se realiza interventoría se encuentran en proceso de suscripción de la Actas de Terminación de la Etapa de Instalación con el siguiente avance:

CONTRATO FAZNI	EJECUTOR	AVANCE PORCENTUAL
GGC-645-2020	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	95%
GGC-642-2020	DISPAC S.A. E.S. P	95%
GGC-646-2020	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	95%
GGC-651-2020	GENSA S.A. E.S.P.	95%

La ejecución del contrato terminó el 12 de octubre de 2024, lo anterior, por demoras en la ejecución de los proyectos, en especial el del FAZNI 651-20. Los 4 proyectos cuentan con acta de recibo y entrega de la infraestructura y las aprobaciones de informe final de interventoría se tienen para 3 de los 4 proyectos quedando pendiente la aprobación del informe para el Contrato FAZNI 651 -20, la cual se encuentra en revisión de la supervisión.

A la fecha, se encuentra pendiente la suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación para los 4 proyectos, todas se encuentran en revisión del Ministerio, 2 de ellas en el Grupo de Gestión Contractual (FAZNI 645 y 646 de 2020).

3. CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, el contrato de interventoría presentó varias prorrogas por problemas de orden público en la zona de influencia de los proyectos, lo cual provocó que el plazo de ejecución del contrato se ampliara hasta el 12 de octubre de 2024, así las cosas, durante la vigencia 2023 no fue posible dar cumplimiento a los hitos establecidos para los últimos pagos según contrato, lo cual conllevó a la expiración de esos recursos. No obstante lo anterior, es necesario aclarar que, aún queda pendiente el último pago del contrato el cual está amarrado a la suscripción de las actas de terminación de la etapa de instalación las cuales no se han suscrito.

4. RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se recomienda solicitar al comité CAFAZNI aprobar la suma de \$ 116.354.703,19 por concepto de vigencia expirada para el Contrato FAZNI GGC 658 L2 teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron la expiración de los recursos se han superado y que a la fecha la firma interventora CONSORCIO FAZNI PI ha dado cumplimiento a los hitos de pago contractuales.



INFORME DE SUPERVISIÓN
FAZNI GGC – 433 DE 2020
Dirección de Energía Eléctrica
28-05-2025
